



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

**Registro Generale
n.166 del 16/2/2015**

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°54 del 13/2/2015

Oggetto: *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro - 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico.*
CIG: 42420645F3 – CUP: F33E12000000002- Liquidazione 3° S.A.L.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di febbraio alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.12/2012

Vista la proposta di seguito riportata;

Verificato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Di liquidare alla Consortile Gattopardo srl la fattura n.1 del 9/2/2015 dell'importo di €.391.005,12 IVA compresa, relativa al 3° S.A.L. per lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* eseguiti a tutto il 5/2/2015, ed al 3° certificato di pagamento dell'importo netto di €.320.496,64, con pagamento:

- in quanto a €.320.496,00 alla Consortile Gattopardo srl,
- in quanto a €.70.509,12 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Dare atto che la somma di €.391.005,12 trova copertura al cap. 10455 denominato "*naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro - 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*" imp.n.33867 sub _____.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Dare atto che il presente provvedimento, previa verifica Equitalia, verrà inoltrato al competente Assessorato per l'accreditamento delle superiori somme che verranno erogate al beneficiario solo dopo l'avvenuto trasferimento;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
f.to Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/200 ed il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.Rosario Zarbo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che

Con determinazione n.333 del 20/9/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*, per un importo complessivo di €1.800.000,00 di cui €1.263.384,11 per lavori, finanziato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente con D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5/4/2012 Reg.n.1 fg.n.31, con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il finanziamento di €1.782.329,33;

con determinazione del dirigente n°144 del 31/5/2012 sono state scelte le modalità di gara ed è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.16677 del 23/7/2012, ai sensi dell'art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, è stata trasmessa all'U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

l'U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dai verbali in data 5, 6, 7,14 settembre 2012 e 13 febbraio 2013, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi, in via provvisoria, la ditta CO.MA.CA. srl che ha offerto un ribasso del 26,9641%;

Dato atto che:

in data 15 marzo 2013 prot.6392 è stato notificato ricorso innanzi al T.A.R. per la Sicilia- Palermo, promosso dall'A.T.I. tra le imprese Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop., risultata seconda in graduatoria nelle gara in argomento, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei verbali di gara del 5,6,7 e 14 settembre 2012 e del verbale di riapertura del 13 febbraio 2013;

a conclusione del procedimento il TAR di Palermo ha emesso sentenza n.2078 del 5 novembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso e per l'effetto annullato l'aggiudicazione impugnata;

nella suddetta sentenza era stabilito l'obbligo per l'amministrazione di riprendere il procedimento di aggiudicare i lavori di che trattasi alla parte ricorrente (A.T.I. Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop.).

con determinazione n.349 del 10/12/2013 i lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* sono stati aggiudicati all'ATI Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop. per l'importo di €925.975,03 al netto del ribasso del 26,9628%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

in data 27/3/2014 è stato stipulato contratto Rep.n°17, registrato a Licata il 1 aprile 2014 al n.53 Serie 1°;

in data 6/5/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data 30/5/2014;

con determinazione n.167 del 5/5/2014 si è preso atto che le imprese costituenti la compagine associativa commissionaria dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* appaltati dal comune di Palma di Montechiaro, hanno costituito tra loro la Società Consortile Gattopardo srl per l'esecuzione unitaria e totale dell'opera di che trattasi;

con determinazione n.238 del 24/6/2014 si è preso atto della cessione del credito all'Unicredit s.p.a.

In data 6/2/2015 è stato redatto il 3° S.A.L. a tutto il 5/2/2015, dell'importo di €.760.459,53 al netto del ribasso d'asta del 26,9628% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.3 di €.320.496,64 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€.750.607,20
per oneri della sicurezza	<u>€. 9.852,33</u>
sommano	€.760.459,53
da cui detraendo	
ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 3.802,30
l'ammontare dei certificati preced.	<u>€.439.962,89</u>
risulta il credito	€.320.496,64

Visto:

la fattura n.1 del 9/2/2015, trasmessa dalla Consortile Gattopardo srl con nota n.4144 del 9/2/2015, dell'importo di €.391.005,12 IVA compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Caltanissetta con polizza n.22073045/13;

PROPONE

Di liquidare alla Consortile Gattopardo srl la fattura n.1 del 9/2/2015 dell'importo di €.391.005,12 IVA compresa, relativa al 3° S.A.L. per lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* eseguiti a tutto il 5/2/2015, ed al 3° certificato di pagamento dell'importo netto di €.320.496,64;

Dare atto che la somma di €.391.005,12 trova copertura al cap. 10455 denominato "*naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro - 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*" imp.n.33867 sub

_____.

Il R.U.P.
f.to Arch. Fabio Nicoletti

CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L.
Via Cavv. di Vittorio Veneto n. 10
93010 Serradifalco (CL)

Spett.le
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Via Fiorentino
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Oggetto: Lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, atti alla rimozione del rischio idrogeologico – 1° stralcio.
CIG: 42420645F3 – CUP: F33E12000000002.
Presentazione fattura 3° SAL.

Allegata alla presente, si trasmette originale della fattura n. 01/2015 del 09/02/2015 per i dovuti adempimenti.
Cordiali saluti.

Palma di Montechiaro, li 09/02/2015

L'IMPRESA

CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L.
VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N.10
93010 SERRADIFALCO (CL)
P.IVA : 01930090855

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0004144
del 09/02/2015



CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L.
Via Cavv. di Vittorio Veneto n. 10
93010 Serradifalco (CL)
Cod. Fiscale e P.Iva: 01930090855
PEC: consortilegattopardosrl@legalmail.it

Spett.le
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Via Fiorentino
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)
Cod. Fiscale: 81000070847

Fattura n° 01/2015 del 09-02-2015

Oggetto: Lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, atti alla rimozione del rischio idrogeologico – 1° stralcio.
CIG: 42420645F3 – CUP: F33E12000000002.
Contratto Rep. n. 17 del 27-03-2014.

IMPORTO III° S.A.L.

Imponibile € 320.496,00

Iva 22% € 70.509,12

Totale € 391.005,12

(Diconsi € Trecentonovantaunozerocinque/12)

Modalità di pagamento: Accredito bancario sul c/c intrattenuto c/o Unicredit S.p.A.,

CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L.
VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N.10
93010 SERRADIFALCO (CL)
P.IVA: 01930090855

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 05/02/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33946376	del	10/02/2015
Riferimento	349	del	10/12/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151831930908		

Spett.le CONSORTILE GATTOPARDO SRL
CONSORTILEGATTOPARDOSRL@LEGALMAIL.IT
Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	CONSORTILE GATTOPARDO SRL				
Sede legale	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 10 93010 SERRADIFALCO (CL)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 10 93010 SERRADIFALCO (CL)				
Codice Fiscale	01930090855	e-mail	CONSORTILEGATTOPARDOSRL@LEGALMAIL.IT	e-mail PEC	CONSORTILEGATTOPARDOSRL@LEGALMAIL.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI NATURALIZZAZIONE E RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI DEL CENTRO URBANO DI PALMA DI MONTECHIARO....				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CALTANISSETTA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 19444499
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/02/2015	
Il responsabile del procedimento MONTAGNINO LEYLA SALVINA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CALTANISSETTA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1806027086
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/02/2015	
Il responsabile del procedimento DI MARTINO CALOGERO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - CERAPIDS - AG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 2909
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/02/2015	
Cantiere: VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)	
Il responsabile del procedimento CASCIO MARIO SIGNORELLO	


DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 11/02/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
CASCIO MARIO SIGNORELLO



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

OGGETTO : Lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico -

IMPRESA : "Consortile Gattopardo s.r.l." con sede in Serradifalco (CL) via Cav. Di Vittorio Veneto, 10

STATO DI AVANZAMENTO N 3 dei lavori eseguiti a tutto il **05/02/2015**

Contratto in data	27.03.2014	n.° 17	di repertorio,	registrato a Licata (AG)
In data	01.04.2014	al n° 53	Serie I	
Visto L'Atto di Sottomissione	Del	04/02/2015	registrato a Canicattì il	04/02/2015 al n° 102
Di Rep. Serie 3°				

Importo del progetto Complessivo	1.782.329,32	Data della consegna	06/05/2014
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 26,9628%	917.047,33	Data di Concreto inizio dei lavori	30/05/2014
Oneri sicurezza non soggetti a Ribasso d'asta	12.036,99		
IIVA al 22% sui Lavori al netto	201.750,41	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31/12/2014
IIVA al 22% su costi di sicurezza	2.648,14		
Comp. Progettazione UTC	19.961,47		
Comp. Tecniche Rilievo Plano-Altmetrico	3.423,52		
Comp. Tecniche Relaz. Geotecnica e Idrog.	5.330,36	I Lavori sono stati Prorogati di gg. 60	
Studio Geologico e Indagini	73.362,48		
Direzione Lavori	66.188,84		
Coord. Sicurezza in Fase di Esecuzione	29.416,17	Scadenza	01/03/2015
Collaudi	2.397,49		
Espropriazioni	30.000,00		
Spese per Pubblicazione Bando	7.000,00	Ulteriore proroga di gg.30	
Economie da Ribasso	338.542,06	Per Perizia di V/S	
Economia da IVA	61.450,24	Quindi nuova Scadenza	31/03/2015
Oneri di entrata in discarica	11.773,83		
Fondo a disposizione della Amministrazione	853.245,01		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orl m ³	8.001,762	4,90	39.208,64
2	AN01	Costituzione di materasso tipo "Reno", moduli 6*8 h 0.30 o simili ma con vincolo dello spessore, per rivestimenti di canali o di superfici piane o inclinate a tasche di rete a sbazzatura nella m ²	2.182,099	49,63	108.297,58
3	6.3.2	Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 kg	2.622,000	8,21	21.526,62
4	6.3.3	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottolame di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico m ³	276,000	34,50	9.522,00
5	13.3.8.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità spiralato, prodotto in conformità alle norme DIN 16961, parte 1 [^] e 2 [^] , classe 3, recante la marcatura pre m	882,000	328,10	289.384,20
6	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di m ³	2.814,433	20,50	57.695,88
7	13.9.5.12	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di cad	22,000	4.310,00	94.820,00
8	13.9.5.22	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di cad	66,000	859,84	56.749,44
9	13.9.5.29	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di cad	22,000	640,50	14.091,00
10	1.2.5.1	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesim A RIPORTARE	34.899,620	0,46	16.053,82
					707.349,18

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			707.349,18
11	3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla m ³	234,318	110,40	25.868,71
12	6.4.2.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c kg	3.381,000	3,85	13.016,85
13	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamie m ²	523,480	18,40	9.632,04
14	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich kg	2.176,318	1,88	4.091,48
15	3.1.4.7	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist m ³	116,624	119,50	13.936,57
16	1.1.4.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione d m ³	2.042,867	5,37	10.970,20
17	6.2.12.2	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, con finitura antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004 con elementi di cm 16x12 in opera a m	1.557,170	31,20	48.583,70
18	6.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr m ³	1.545,394	26,70	41.262,02
19	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacit� e la spe m ³	928,699	16,20	15.044,93
20	NP4 (1.2.4)	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazion m ³	2.439,641	1,77	4.318,16
21	NP18(1.2.2)	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui A RIPORTARE			894.073,84

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			894.073,84
		ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto			
		m ³	2.351,566	3,98	9.359,23
22	NP7(6.2.4.2)	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da comp			
		m ²	40,475	31,90	1.291,15
23	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat			
		kg	1.391,734	2,88	4.008,19
24	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o			
		kg	1.928,648	2,30	4.435,89
25	13.3.7.2	Fornitura e posa di tubazioni di Polietilene Alta Densità, conformi ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature inte			
		m	366,800	42,10	15.442,28
26	NP8(13.3.12.1)	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con class			
		m	82,200	15,00	1.233,00
27	NP9(13.9.6.1)	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme			
		cad	17,000	344,60	5.858,20
28	NP16(1.1.7.3)	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo med			
		m ³	1.034,553	25,00	25.863,83
29	NP5 (1.1.7.1)	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo med			
		m ³	1.675,740	7,73	12.953,47
30	NP11(13.9.6.1 6)	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme			
		cad	5,000	321,50	1.607,50
31	NP12(13.9.6.2 8)	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di			
		A RIPORTARE			976.126,58

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			976.126,58
		pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme			
		cad	6,000	148,30	889,80
32	7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e rel			
		kg	536,914	3,27	1.755,71
33	NP2 (6.3.5)	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltr			
			15.872,249	0,46	7.301,23
34	NP1 (6.2.5)	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica di 10 N/mm2 dopo 28 giorni di stagionatu			
		m ²	971,017	21,40	20.779,76
35	NP15(6.4.2.1)	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c			
		kg	84,000	3,53	296,52
36	NP20(6.4.2.3)	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c			
		kg	650,000	3,22	2.093,00
37	AN02	Ripristino di utenze idriche tranciate dagli scavi e/o staccate a seguito dei lavori, compresi gli oneri: del tubo, della raccorderia, della manodopera, e quant'altro occorra per dare il lavoro			
		m	847,500	6,83	5.788,43
38	AN03	Ripristino di utenze fognarie tranciate dagli scavi e/o staccate a seguito dei lavori, compresi gli oneri: del tubo, della raccorderia, della manodopera, e quant'altro occorra per dare il lavoro			
		m	172,500	17,90	3.087,75
39	AN.4	Ripristino in quota di telai e chiusini dei pozzetti di ispezione dei vari servizi tecnologici posti nel sottosuolo del marciapiede o della strada: e compreso il taglio e la rimozione perimetrale, la			
		cad	98,000	75,00	7.350,00
40	NP6(13.3.11.2)	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con class			
		m	33,300	22,10	735,93
41	NP3 (6.4.6.2)	Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo			
		A RIPORTARE			1.026.204,71

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			1.026.204,71
		con norme di riferimento (UN			
		kg	1.752,000	6,48	11.352,96
					1.037.557,67
		A RIPORTARE			1.037.557,67

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	1.037.557,67	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	9.852,33	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.027.705,34	1.027.705,34
Il ribasso d'asta del 26,9628% su € 1.027.705,34	€		277.098,14
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		750.607,20
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		9.852,33
Lavori a misura al netto	€		760.459,53

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		760.459,53
--	---	--	-------------------

PALMA DI MONTECHIARO li' 06/02/2015
 Il Direttore dei lavori
 Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia Agrigento

Lavori di : Naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio – CIG 42420645F3 – CUP F33E12000000002.

Impresa : "CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L. con sede in Serradifalco (CL) via Cav. Di Vittorio Vittorio, 10 c.a.p. 93010.

CONTRATTO: In data 17/03/2014, n° 17 di repertorio, registrato a Licata (AG) in data 01.04.2014 al n. 53 Serie I.

CERTIFICATO N 3 per il Pagamento della Terza Rata di € 320.496,00
Per I.V.A. 22% € 70.509,12
Importo da pagare € 391.005,12

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	03/09/2014	216.233,59
2	27/10/2014	219.927,00
Totale €		436.160,59

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 925.975,03 al netto del ribasso d'asta del 26.9628% Visto l'Atto di Sottomissione del 04/02/2015 registrato a Canicattì il 04/02/2015 al n. 102 di Rep. Serie 3°

Risultando dalla contabilità sino ad oggi compilata e firmata che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto Euro 760.459,53 cioè:


Per lavori e somministrazione	750.607,20	

Sommano €	750.607,20	
Per oneri afferenti la sicurezza	9.852,33	
Sommano €	760.459,53	760.459,53
da cui detraendo :		
La ritenuta del 5 % su euro		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	3.802,30	
L'ammontare dei certificati precedenti	436.160,59	
Totale deduzioni €	439.962,89	439.962,89
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		320.496,64

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di CALTANISSETTA con polizza 22073045/13 con decorrenza in modo continuativo.
Il Direttore dei Lavori
Ing. Concetta Di Vincenzo

Palma di Montechiaro li, 09/02/2015

Certifica che ai termini dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata arrotondata di euro **320.496,00** diconsi Euro.....
Trecentoventiquattrocentonovantasei/00



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Fabio Nicoletti

PALMA DI MONTECHIARO li, 13/02/2015

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 17/2/2015

Il Funzionario Incaricato
Grazia Farraguto