



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale  
n.1021 del 9/9/2014**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

**N°325 del 9/9/2014**

**Oggetto:** *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro - 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico.*  
CIG: 42420645F3 – CUP: F33E12000000002- Liquidazione 1° S.A.L.

**Anno 2014**

*L'anno duemilaquattordici il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore ////////////////  
nella sua stanza*

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.12/2012

Vista la proposta di seguito riportata;

Verificato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

**DETERMINA**

Di liquidare alla Consortile Gattopardo srl la fattura n.1 del 4/9/2014 dell'importo di €.263.804,98 IVA compresa, relativa al 1° S.A.L. per lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* eseguiti a tutto il 28/8/2014, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.216.233,59;

Dare atto che la somma di €.263.804,98 trova copertura al cap. 10455 denominato "*naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro - 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*" imp.n.33867 sub \_\_\_\_\_.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Dare atto che il presente provvedimento, previa verifica Equitalia, verrà inoltrato al competente Assessorato per l'accreditamento delle superiori somme che verranno erogate al beneficiario solo dopo l'avvenuto trasferimento;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.  
f.to Arch. Francesco Lo Nobile

#### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

*Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/200 ed il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009;*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.Rosario Zarbo*

#### Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che

Con determinazione n.333 del 20/9/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*, per un importo complessivo di €1.800.000,00 di cui €1.263.384,11 per lavori, finanziato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente con D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5/4/2012 Reg.n.1 fg.n.31, con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il finanziamento di €1.782.329,33;

con determinazione del dirigente n°144 del 31/5/2012 sono state scelte le modalità di gara ed è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.16677 del 23/7/2012, ai sensi dell'art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, è stata trasmessa all'U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

l'U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dai verbali in data 5, 6, 7, 14 settembre 2012 e 13 febbraio 2013, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi, in via provvisoria, la ditta CO.MA.CA. srl che ha offerto un ribasso del 26,9641%;

Dato atto che:

in data 15 marzo 2013 prot.6392 è stato notificato ricorso innanzi al T.A.R. per la Sicilia- Palermo, promosso dall'A.T.I. tra le imprese Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop., risultata seconda in graduatoria nelle gara in argomento, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei verbali di gara del 5,6,7 e 14 settembre 2012 e del verbale di riapertura del 13 febbraio 2013;

a conclusione del procedimento il TAR di Palermo ha emesso sentenza n.2078 del 5 novembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso e per l'effetto annullato l'aggiudicazione impugnata;

nella suddetta sentenza era stabilito l'obbligo per l'amministrazione di riprendere il procedimento di aggiudicare i lavori di che trattasi alla parte ricorrente (A.T.I. Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop.).

con determinazione n.349 del 10/12/2013 i lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* sono stati aggiudicati all'ATI Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop. per l'importo di €925.975,03 al netto del ribasso del 26,9628%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

in data 27/3/2014 è stato stipulato contratto Rep.n°17, registrato a Licata il 1 aprile 2014 al n.53 Serie 1°;

in data 6/5/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data 30/5/2014;

con determinazione n.167 del 5/5/2014 si è preso atto che le imprese costituenti la compagine associativa commissionaria dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* appaltati dal comune di Palma di Montechiaro, hanno costituito tra loro la Società Consortile Gattopardo srl per l'esecuzione unitaria e totale dell'opera di che trattasi;

In data 2/9/2014 è stato redatto il 1° S.A.L. a tutto il 28/8/2014, dell'importo di €.217.320,19 al netto del ribasso d'asta del 26,9628% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.1 di €.216.233,59 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€.214.504,64
per oneri della sicurezza	<u>€. 2.815,55</u>
sommano	€.217.320,19
da cui detraendo	
ritenuta dello 0,50% per infortuni	<u>€. 1.086760</u>
risulta il credito	€. 216.233,59

Visto:

la fattura n.1 del 4/9/2014, trasmessa dalla Consortile Gattopardo srl con nota n.25927 del 4/9/2014, dell'importo di €.263.804,98 IVA compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso I.I.N.A.I.L. di Caltanissetta con polizza n.22073045/13;

#### PROPONE

Di liquidare alla Consortile Gattopardo srl la fattura n.1 del 4/9/2014 dell'importo di €.263.804,98 IVA compresa, relativa al 1° S.A.L. per lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* eseguiti a tutto il 28/8/2014, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.216.233,59;

Dare atto che la somma di €.263.804,98 trova copertura al cap. 10455 denominato "*naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro - 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*" imp.n.33867 sub

\_\_\_\_\_.

Il R.U.P.

f.to Arch. Fabio Nicoletti

**Comune di Palma di Montechiaro**  
**Provincia di Agrigento**

OGGETTO : Lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico -

IMPRESA : "Consortile Gattopardo s.r.l." con sede in Serradifalco (CL) via Cav. Di Vittorio Veneto, 10

**STATO DI AVANZAMENTO N 1 dei lavori eseguiti a tutto il 28/08/2014**

Contratto in data 27.03.2014 n.° 17 di repertorio, registrato a Licata (AG)  
In data 01.04.2014 al n° 53 Serie I

Importo del progetto Complessivo	<b>1.782.329,32</b>	Data della consegna	06/05/2014
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 26,9628%	<b>913.978,33</b>	Data di Concreto inizio dei lavori	30/05/2014
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<b>11.996,70</b>		
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31/12/2014
IVA al 22% sui Lavori al netto	201.075,23		
IVA al 22% su costi di sicurezza	2.639,27		
Comp. Progettazione UTC	19.961,47		
Comp. Tecniche Rilievo Plano-Altmetrico	3.423,52		
Comp. Tecniche Relaz. Geotecnica e Idrog.	5.330,36		
Studio Geologico e Indagini	73.362,48		
Direzione Lavori	66.188,84		
Coord. Sicurezza in Fase di Esecuzione	29.416,17		
Collaudi	2.397,49		
Espropriazioni	30.000,00		
Spese per Pubblicazione Bando	7.000,00		
Imprevisti	16.554,23		
Economie da Ribasso	337.409,08		
Economia da IVA	61.596,15		
<b>Fondo a disposizione della Amministrazione .....</b>	<b>856.354,29</b>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orl m <sup>3</sup>	5.175,090	4,90	25.357,94
2	AN01	Costituzione di materasso tipo "Reno", moduli 6*8 h 0.30 o similari ma con vincolo dello spessore, per rivestimenti di canali o di superfici piane o inclinate a tasche di rete a sbazzatura nella m <sup>2</sup>	1.076,074	49,63	53.405,55
3	6.3.2	Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 kg	344,400	8,21	2.827,52
4	6.3.3	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottolame di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specific m <sup>3</sup>	344,400	34,50	11.881,80
5	13.3.8.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità spiralato, prodotto in conformità alle norme DIN 16961, parte 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> , classe 3, recante la marcatura pre m	426,230	328,10	139.846,06
6	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di m <sup>3</sup>	588,195	20,50	12.058,00
7	13.9.5.12	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di cad	8,800	4.310,00	37.928,00
8	13.9.5.22	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di cad	8,800	859,84	7.566,59
9	13.9.5.29	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di cad	8,800	640,50	5.636,40
A RIPORTARE					296.507,86
					296.507,86

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	296.507,86	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.815,55	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	293.692,31	293.692,31
Il ribasso d'asta del 26,9628% su € 293.692,31	€		79.187,67
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		214.504,64
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.815,55
Lavori a misura al netto	€		217.320,19
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		<b>217.320,19</b>

PALMA DI MONTECHIARO li' 02/09/2014

Il Direttore dei lavori

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del procedimento





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia Agrigento

Lavori di : Naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio – CIG 42420645F3 – CUP F33E12000000002.

Impresa : “CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L. con sede in Serradifalco (CL) via Cav. Di Vittorio Vittorio, 10 c.a.p. 93010.

CONTRATTO: In data 17/03/2014, n° 17 di repertorio, registrato a Licata (AG) in data 01.04.2014 al n. 53 Serie I.

CERTIFICATO N 1 per il Pagamento della Prima Rata di € 216.233,59 Per I.V.A. 22% € 47.571,39 Importo da pagare € 263.804,98

Table with 3 columns: N° (empty), Data (empty), and Importo (empty). Header: CERTIFICATI Spediti precedentemente. Footer: Totale €

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 925.975,03 al netto del ribasso d'asta del 26.9628%

Risultando dalla contabilità' sino ad oggi compilata e firmata che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto Euro 217.320,19 cioè:

Summary table of costs: Per lavori e somministrazione (214.504,64), Per oneri afferenti la sicurezza (2.815,55), da cui detraendo: La ritenuta del 5% su euro, La ritenuta del 0,50% per infortuni, L'ammontare dei certificati precedenti, Dedotto il % recupero quota parte anticip (Total deductions: 1.086,60). Result: Risultata il credito dell'Impresa in Euro 216.233,59

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di CALTANISSETTA con polizza 22073045/13 decorrenza in modo continuativo. Il Direttore dei Lavori Ing. Concetta Di Vincenzo. Palma di Montechiaro li, 03/09/2014

Certifica che ai termini dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 216.233,59 diconsi Euro..... Duecentosedicimiladuecentotrentatre/59

PALMA DI MONTECHIARO li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento Arch. Fabio Nicoletti. Includes official stamp and signature of the responsible party.

**CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L.**

Via Cavv. di Vittorio Veneto n. 10  
93010 Serradifalco (CL)

Spett.le  
**Comune di Palma di Montechiaro**

Oggetto: Lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, atti alla rimozione del rischio idrogeologico – 1° stralcio.  
CIG: 42420645F3 – CUP: F33E12000000002.  
**Trasmissione fattura.**

Il sottoscritto Tunno Giuseppe, nato a Canicattì (AG) il 27.12.1963, nella qualità di Amministratore Unico della Società scrivente, allegata alla presente trasmette originale della fattura n. 01/2014 del 04/09/2014 per i dovuti adempimenti.

Sicuri di un Vs. positivo ed immediato riscontro in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Serradifalco, lì 04-09-2014

L'Amministratore Unico  
**CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L.**  
VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N.10  
93010 SERRADIFALCO (CL)  
P.IVA : 01930090855

Comune di Palma di Mont. ro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
**PROT. N. 0025927**  
del 04/09/2014





**CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L.**  
*Via Cavv. di Vittorio Veneto n. 10*  
**93010 SERRADIFALCO (CL)**  
*Cod. Fiscale e P.Iva: 01930090855*  
**PEC:consortilegattopardosrl@legalmail.it**

Comune di Palma di Monteciaro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
**PROT. N. 0025927**  
del 04/09/2014



**Spett.le**  
**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
*Via Fiorentino*  
**92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)**  
**Cod. Fiscale: 81000070847**

**Fattura n° 01/2014 del 04/09/2014**

**Oggetto: Lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, atti alla rimozione del rischio idrogeologico – 1° stralcio**  
**CIG: 42420645F3 – CUP: F33E12000000002.**  
**Contratto Rep. n. 17 del 27-03-2014.**


**IMPORTO I° S.A.L.**

<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 216.233,59</b>
<b>Iva al 22%</b>	<b>€ <u>47.571,39</u></b>
<b>Totale Fattura</b>	<b>€ 263.804,98</b>

**(Diconsi € Duecentosessantatremilaottocentoquattro/98)**

**Modalità di pagamento: Accredito su c/c bancario intrattenuto c/o la Banca UNICREDIT S.P.A.**  
**Agenzia di Ravanusa (AG).**

**Il**



**CONSORTILE GATTOPARDO S.R.L.**  
**VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N.10**  
**93010 SERRADIFALCO (CL)**  
**P.IVA : 01930090855**

Prot. 26262 del 8/12/2014



### DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 28/08/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31579011	del	04/09/2014
Riferimento	349	del	10/12/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141615422069	

Spett.le CONSORTILE GATTOPARDO SRL  
CONSORTILEGATTOPARDOSRL@LEGALMAIL.IT

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO  
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	CONSORTILE GATTOPARDO SRL				
Sede legale	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 10 93010 SERRADIFALCO (CL)				
Sede operativa/Ind attività	PENDIO POZZILLO SN 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	01930090855	e-mail	CONSORTILEGATTOPARDOSRL@LEGALMAIL.IT	e-mail PEC	CONSORTILEGATTOPARDOSRL@LEGALMAIL.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI NATURALIZZAZIONE E RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI DEL CENTRO URBANO DI PALMA DI MONTECHIARO- 1 STRALCIO ATTI ALLA RIMOZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CALTANISSETTA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 19444499
<b>Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/09/2014</b>	
<b>Il responsabile del procedimento FAVATA ROSSELLA</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CALTANISSETTA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1806027086
<b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/09/2014</b>	
<b>Il responsabile del procedimento SAPORITO MONIA ELVIRA</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - CERAPIDS - AG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 2909
<b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/08/2014</b>	
<b>Cantiere: VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)</b>	
<b>Il responsabile del procedimento CASCIO MARIO SIGNORELLO</b>	


DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 05/09/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
CASCIO MARIO SIGNORELLO



Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE** \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DI COPIA**

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 16/9/2014

Il Funzionario Incaricato  
Grazia Farraguto