



MINISTERO
DELL'INTERNO



CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

LAVORO: PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO" CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) - CUP C11B21003840001 - CIG 9831080FD9.

CODICE INTERVENTO: 4924

ESECUTORE: MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. - Località Bandone 1/G -
CUORGNE' (TO) - Part. IVA 00476210018

SEDE: AREA VEGLIO – Via Druento / Strada Venaria - Torino

STATO D'AVANZAMENTO n. 1

PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30.09.2024

(Art. 14, c. 1 lett. d D.M. 49/18)

Importo del progetto	€ 18.150.000,00
A – IMPORTO A BASE DI GARA	
Per opere soggette a ribasso	€ 15.187.026,52
Per oneri sicurezza non sogg. a ribasso	€ 439.656,30
Totale complessivo a base di gara	€ 15.626.682,82
A1 – IMPORTI CONTRATTUALI	
- Contratto originario: per opere al netto del ribasso di gara del 17,2527 %	€ 12.566.854,40
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 439.656,30
Importo complessivo contratto originario	€ 13.006.510,70
- Contratti supplativi: per opere al netto del ribasso di gara del %	€
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€
Importo complessivo netto perizie approvate	€
- Importo contrattuale complessivo netto	€
per opere al netto del ribasso di gara	€
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€
Totale contrattuale netto (originario + suppl.)	€
B – SOMME A DISPOSIZIONE	
- Lavori in economia fuori appalto	€
- Rilievi, accertamenti e indagini +	€
Allacciamenti pubblici servizi + Imprevisti	€ 15.000,00
- Acquisizione aree o immobili	€
- Revisione prezzi	€
- Spese tecniche progettazione	€ 637.263,33
- Spese attività di consulenza verifiche/collaudi	€ 122.850,57
- Incentivo funzioni tecniche art.113 c.3,	€ 185.535,00
D.Lgs. 50/2016	
-	
- I.V.A. 10 % sulle opere	€ 1.518.702,65
- I.V.A. 10 % sulla sicurezza	€ 43.965,63
Totale somme a disposizione (con IVA)	€ 2.523.317,18
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 18.150.000,00

C – TEMPI CONTRATTUALI	Data
- Tempo contrattuale gg. 511	
- Prima consegna	28.07.2023
- Consegnna definitiva	28.07.2023
- Concreto inizio lavori	28.07.2023
- Scadenza del tempo utile per l'ultimazione lavori	20.12.2024
PERIODI DI SOSPENSIONE	Giorni
1) dal 18.08.2023 al 25.09.2023	n. 38
2) dal 25.09.2023 al 8.03.2024 stato di sospensione parziale	n. 160
3) dal 8.03.2024 al 15.07.2024	n. 128
4) dal al	n.
5) dal al	n.
6) dal al	n.
7) dal al	n.
8) dal al	n.
Totale giorni di sospensione	n. 326
PERIODI DI PROROGA	Giorni
1)	n.
2)	n.
3)	n.
4)	n.
5)	n.
6)	n.
Totale giorni di proroga	n.
- Nuova scadenza del tempo utile contrattuale	10.11.2025
-Giorni impiegati in più	n. 326
-Giorni impiegati in meno	n.

COMMITTENTE: Comune di Torino

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/09/2024

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/09/2024

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/09/2024