



Comune di Campobasso
Provincia di Campobasso

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 27/08/2015

OGGETTO: PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO (PISU). INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE CENTRI STORICI E AREE URBANE.

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

IMPRESA: EDILFLORIO s.r.l.

Contratto in data 09/03/2015 rep. n. 1887 registrato a Campobasso in data 12/03/2015 al n. 40 di euro 441 275.89

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	578 200.00
Data Consegna:	25/03/2015	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	25/03/2015	Importo per la Sicurezza:	28 910.89
Giorni Utili per Ultimazione:	180	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	21/09/2015	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

