

COMUNE DI SORA

Provincia di Frosinone

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 158 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

LAVORI: POR – FSER Lazio 2007/2013 – Attività II.4 – Fase III. Intervento denominato "Sora Città Fluviale – Fiume Liris o anche "Progetto Liris Marco Tullio Cicerone"

COMMITTENTE: Comune di Sora

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Luigi Urbani

IMPRESA: HYDRO AIR BANK srl, con sede a Milano, via privata Claudia, 4, P.I. 06182010964;

CONTRATTO: rep. n.4824 del 10.04.2014

IMPORTO: a base di contratto € **356.487,47** di cui:
€ **347.740,47** per lavori
€ **8.747,00** per oneri per la sicurezza

VISTO il verbale consegna lavori sottoscritto in data 17.09.2014;

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **DODICI** del mese di **GENNAIO** in **SORA**, il sottoscritto **ing. Antonio Sperduti** in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito del preavviso dato, ha convocato sui luoghi **ing. Antonio Morrone**, in qualità di Direttore Tecnico dell'impresa.

Considerato che i lavori summenzionati a causa del perdurare del elevato livello del fiume Liri non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte;

Con l'intervento dell'Impresa **HYDRO AIR BANK srl** ha compilato il presente verbale, con il quale viene stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente alle residuali opere, ovvero montaggio dello sbarramento e completamento delle opere civili, **restino sospesi a decorrere dalla data odierna.**

Alla data odierna il sottoscritto Direttore dei lavori ha accertato:

- che in cantiere non è presente alcuna forza lavoro;
- che al momento non sono presenti mezzi d'opera in cantiere
- che l'avanzamento dei lavori eseguiti trova riscontro negli atti contabili aggiornati all'attualità;
- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono il montaggio dello sbarramento e il completamento delle opere civili.

Si dichiara inoltre, che durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa dovrà provvedere alla conservazione e messa in sicurezza di quanto già eseguito.

Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'impresa

HYDRO AIR BANK srl

II R.U.P.
ing. Luigi Urbani

Il Direttore dei Lavori

ing. Antonio Sperduti

