



Comune di Campobasso

Provincia di Campobasso

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 ED ULTIMO A TUTTO IL 13/05/2016

OGGETTO: PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO (PISU). INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE CENTRI STORICI E AREE URBANE.

COMMITTENTE: Comune di Campobasso

IMPRESA: EDILFLORIO s.r.l.

Contratto in data 09/03/2015 rep. n. 1887 registrato a Campobasso in data 12/03/2015 al n. 401 di euro 441'275,89

Atto di sottomissione in data 28/01/2016 rep. n. 1975 registrato a Campobasso in data 01/02/2016 al n. 10 di euro 18.085,07

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	578'200,00
Data Consegna:	25/03/2015	Importo per la Mano d'opera:	115'984,96
Data Inizio Lavori:	25/03/2015	Importo per la sicurezza	28'910,89
Giorni Utili per Ultimazione:	180+90	IMPORTO DI VARIANTE:	598'722,88
Data Utile per Ultimazione:	21/09/2015	Importo per la Mano d'opera(variante):	127'765,70
Giorni di Sospensione:	153	Importo per la Sicurezza (variante):	29'938,44
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	21/05/2016		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 001.050	RIMOZIONE DI PALI PER PUBBLICI SERVIZI, in legno, ferro o cemento armato prefabbricato, compreso lo scavo necessario, il sollevamento, la pulizia, le opere murarie, la cernita e l' ... I materiale di risulta nell'ambito del cantiere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	92,93	185,86
2 002.015	SISTEMAZIONE DEL TERRENO, per qualsiasi spessore, previa pulizia mediante asportazione a rifiuto della copertura cespugliosa, arbustiva, per riconfigurazione e sua riprofilatura fi ... eso l'eventuale terreno occorrente per la sistemazione proveniente da scavo di sbancamento o da idonee cave di prestito. SOMMANO m2	4'194,18	2,91	12'205,06
3 021.033	DRENAGGIO DA ESEGUIRSI CON PIETRAMME SISTEMATO secondo le indicazioni della D.L. SOMMANO m3	328,83	30,34	9'976,71
4 021.061	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO costituito da filamenti continui di colore bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta mediante termosaldature con esclusi ... tificazione e sistema di qualità ed essere conforme alle normative in vigore.. In opera compreso ogni onere e magistero. SOMMANO m2	1'942,74	4,90	9'519,43
5 024.048.C	TUBO DRENANTE IN P.V.C. CORRUGATO E MICROFESSURATO del diametro da mm. 40 a mm. 160. Senza rivestimento in geotessile o tessuto non tessuto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Da mm. 151-160. SOMMANO ml	354,11	18,37	6'505,00
6 A01002a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque nonche' la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non s ... I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO m3	1'107,14	4,99	5'524,63
7 A01009a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SOMMANO m3/km	12'987,30	0,70	9'091,11
8 A01010b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento pr ... scritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti SOMMANO m3	615,74	24,32	14'974,80
9 A04014a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (... i, le casseforme e l'acciaio di armatura: opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) SOMMANO mc	207,84	124,69	25'915,57
10 A04016b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno SOMMANO mq	287,47	25,76	7'405,23
11 A04025b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ualizzazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP: diametro 8 mm SOMMANO kg	5'009,79	1,28	6'412,53
12 A21006b	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), con raccolta immediata del materiale di risulta, per singolo intervento : per superfici da 500 ÷ 2.000 mq SOMMANO mq	3'596,40	0,10	359,64
13	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi			
	A R I P O R T A R E			108'075,57

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			108'075,57
A21006c	e giardini (8-12 tagli all'anno), con raccolta immediata del materiale di risulta, per singolo intervento : per superfici da 2000 a 5000 mq SOMMANO m2	3'200,00	0,08	256,00
14 A21006d	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), con raccolta immediata del materiale di risulta, per singolo intervento : per superfici oltre 5000 mq SOMMANO m2	2'200,10	0,06	132,01
15 B01109	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SOMMANO m3	786,91	44,32	34'875,84
16 E01027a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de ... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm SOMMANO m2	8'238,10	7,05	58'078,60
17 E01027c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de ... iti rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore SOMMANO m2	2'513,38	1,46	3'669,54
18 E01028a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... ritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm SOMMANO m2	13'059,73	6,73	87'891,98
19 E01161a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SOMMANO m2	40'112,76	1,21	48'536,44
20 E01161b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più SOMMANO m2	38'577,68	0,84	32'405,26
21 E02039b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... ioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg SOMMANO cad	16,00	93,58	1'497,28
22 E02041b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 50 x 50 x 50 cm SOMMANO cad	12,00	41,47	497,64
23 E02042b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... no pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg SOMMANO cad	12,00	25,61	307,32
24 N.P.01 (A01001a)	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... to a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO mc	191,12	4,54	867,68
25 N.P.02 (A04016a)	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc			
	A R I P O R T A R E			377'091,16

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			377'091,16
26 N.P.03	Allacci fognanti, compreso lo scavo e riempimento con sabbia, tubazione del diametro non inferiore a cm. 16 e della lunghezza entro i limiti di 10 metri; compreso altresì pezzi spe ... etti, compreso ogni onere, materiale e magistero relativo per il completo ripristino dell'utenza. - Per allaccio in PVC.	SOMMANO mc 50,88	89,16	4'536,46
27 N.P.04	Allaccio idrico, compreso lo scavo e il riempimento con sabbia, tubazione di diametro adeguato e della lunghezza entro i limiti di 10 metri; compreso raccordi, tagli, curve, pezzi speciali, saracinesche di intercettazione e quanto altro occorra per il completo ripristino dell'utenza.	SOMMANO cad 11,00	233,00	2'563,00
28 N.P.05 (E02054a)	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476 ... o di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro esterno 125 mm, diametro interno 105 mm	SOMMANO m 11,00	224,00	2'464,00
29 N.P.06 (E02013b)	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della San ... per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfiacchi e rinterrì: per pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 63 mm	SOMMANO m 60,00	16,63	997,80
30 N.P.07 (E02003)	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	SOMMANO m 10,00	9,92	99,20
31 N.P.08 (B01006b)	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	SOMMANO mc 15,45	24,31	375,59
32 N.P.10	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato	SOMMANO mc 22,87	311,11	7'115,08
33 N.P.11	Messa in quota di chiusini d'ispezione, pozzetti e caditoie mediante impegno di taglierina automatica che seziona l'asfalto circostante la zona d'intervento (impronta quadrata o ret ... dopo ca. 90 min dall'intervento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno 18,00	78,00	1'404,00
34 N.P.12	Fornitura e posa in opera di un complesso prefabbricato uso spogliatoio di dim. mm 4880x6000x3025H, h utile interna mm 2700	SOMMANO a corpo 1,00	40'000,00	40'000,00
35 N.P.13	Fornitura e posa in opera di scala in acciaio per il raccordo del piano di marciapiede di Via Genova con la sottostante area a verde	SOMMANO a corpo 1,00	8'860,00	8'860,00
36 N.PP.14 (C02095c)	Fornitura e posa di strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con pezzatura variabile tra mm 0,2/0,8 in materiale inerte di cava steso ... le opportune pendenze stabilite dai regolamenti vigenti, realizzato mediante l'ausilio di macchinario a controllo Laser.	SOMMANO mq 909,84	2,20	2'001,65
37 N.PP.15 (C02015b)	Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente con manicotto ad un'estremità, conforme CEI EN 50086, del diametro nominale di: 63 mm	SOMMANO m 144,23	3,68	530,77
38 N.PP.16	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 2,5 mmq	SOMMANO m 144,23	5,63	812,01
	Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore ... le magnetotermico differenziale, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A	SOMMANO cad 1,00	183,07	183,07
	A R I P O R T A R E			449'033,79

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			449'033,79
39 N.PP.17	Fornitura e posa in opera di palo zincato a caldo per la pubblica illuminazione con singolo proiettore da 400w IP 66 SOMMANO cadauno	6,00	1'200,00	7'200,00
40 N.PP.18 (020.011.B)	RECINZIONE IN RETE DI FILO DI ACCIAIO ZINCATO, con rivestimento plastico polivinilico colorato, a maglia quadra 5 x 5 o romboidale, di diametro mm. 2,9, con fili tenditori e di irr ... compresa la messa in opera nel cordolo di fondazione secondo indicazioni della Direzione Lavori: - per altezza m. 1,20; SOMMANO ml	39,73	25,79	1'024,64
41 N.PP.19 (A18016a)	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo second ... d'arte: cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura SOMMANO cad	1,00	899,04	899,04
42 N.PP.20 (E02100a)	Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ... 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 720 cmq, peso totale 24 kg circa SOMMANO cad	4,00	128,69	514,76
43 N.PP.21 (E02053a)	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476 ... o di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm SOMMANO m	36,00	18,99	683,64
44 N.PP.22 (E03008c)	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, forniti e posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa ... rcoscrivere inferiori a 1 mq: spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo quarzo colorata SOMMANO mq	311,19	40,00	12'447,60
45 N.PP.23 (P005)	RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DI CORDONI IN PIETRA CALCAREA SOMMANO ml	11,60	40,82	473,51
46 N.PP.24 (P003)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRA O GNEIS DI LUSERNA per la pavimentazione dei marciapiedi, formato cm 20x40 e spessore mm 20/40, colore grigio, su indicazione della Direzione d ... cemento nelle connessioni, compreso il sottostante letto di malta bastarda, tagli, sfridi, pulizia ed ogni altro onere. SOMMANO mq	10,00	120,00	1'200,00
47 N.PP.25	Smontaggio, spostamento e riposizionamento di cartellonistica pubblicitaria SOMMANO cadauno	5,00	280,00	1'400,00
48 P0001	Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica, drenante intasata a gomma, per un campo da calcio a 5. Il manto e' costituito da speciali fibre resistenti ai raggi U.V. di c ... on segnaletica inserita a taglio dello stesso tessuto di altro colore bianco per il calcio a 5 delle dimensioni di 8 cm. SOMMANO m2	909,84	57,00	51'860,88
49 P0002	RECINZIONE CAMPO - Fornitura di rete perimetrale in acciaio zincato plastificato di colore verde con altezza m 2,00 maglia romboidale 50x50 filo del 17. Materiale vario di montagg ... 00 comprese saette d'angolo Ø 48. - Fornitura di cancello pedonale in acciaio zincato a caldo dimensioni m (1,20x2,00). SOMMANO a corpo	1,00	15'000,00	15'000,00
50 P0011	Recinzione tipo Cortina. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo e' costituito da un montante e una ... tanti in acciaio zincato. La recinzione viene fornita in kit di montaggio. Dimensione singolo modulo: cm 200x22x100 (h). SOMMANO ml	250,00	80,00	20'000,00
51 P0012	Fornitura e montaggio di attrezzatura gioco per esterno composta da n. 2 torrette con tetto, n. 1 ponte oscillante, n. 1 gruppo ginnico, n. 1 scala di risalita, n. 2 scivoli. Cert ... ma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: cm 550x485x315 (h). SOMMANO cadauno	1,00	7'000,00	7'000,00
	A R I P O R T A R E			568'737,86

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			568'737,86
52 P0013	Fornitura e montaggio di gioco a molla tipo (Leoncino, Gatto, Cavallo). Certificato di conformità alle Norme Europee EN 1176, realizzato in multistrato di mogano okoume' spessore ... in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: 25x105x90 (h). SOMMANO cadauno	4,00	700,00	2'800,00
53 P0014	Fornitura e montaggio di gioco tipo bilico. Certificato di conformità alle Norme Europee EN 1176, realizzata interamente con pali in legno lamellare di pino nordico. Trave oscilla ... emblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. SOMMANO cadauno	1,00	1'000,00	1'000,00
54 P0015	Fornitura e montaggio di gioco tipo giostra. Certificato di conformità alle Norme Europee EN 1176, struttura portante in tubolare di acciaio zincato sezione cm 5x3. Elenco compon ... n acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm Ø 175x70 (h) SOMMANO cadauno	2,00	1'400,00	2'800,00
55 P0016	Fornitura e montaggio di altalena con sedili a gabbia. Certificato di conformità alle Norme Europee EN 1176, realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato ... minio. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Ingombro max: cm 360x165x235 (h). SOMMANO cadauno	3,00	1'300,00	3'900,00
56 P0017	Fornitura e montaggio di panchina. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura con due supporti costituiti da legno tondo e travette d ... uattro listoni sezione mm 90x45. Il tutto assemblato con bulloneria in acciaio zincato. Ingombro max: cm 190x55x78 (h). SOMMANO cadauno	14,00	560,00	7'840,00
57 P0018	Fornitura e montaggio di cestino tondo. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Intelaiatura in acciaio zincato che sostiene le doghe perim ... ontanti cm 120, da interrare. Dimensioni cestino: cm Ø 33x48 (h). Capacità litri 28 circa. Ingombro max: 38x33x100 (h). SOMMANO cadauno	11,00	300,00	3'300,00
58 P0019	Fornitura e posa in opera di fontana in ghisa sabbiata con primer ad immersione in monocomponente allo zinco, colore grigio ghisa, costituito da fusto cilindrico (diametro mm 190, ... alla base a sezione semicircolare (diametro mm 1100, spessore mm 20) e rubinetto in acciaio cromato del tipo a pulsante. SOMMANO cadauno	1,00	1'500,00	1'500,00
59 P0020	Compenso per la realizzazione di opere complementari alla fontana quali vasca a tenuta, allaccio idrico, tubazione di scarico e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00
60 P0022	Fornitura di piante per formazione siepe (Prunus Laurocerasus) h = 0,80 - 1,00; SOMMANO cadauno	123,80	7,40	916,12
61 P0024	Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per ... di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: a) n. 2 piante al m SOMMANO m	61,90	10,16	628,90
	IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA A TUTTO IL 3° ED ULTIMO SAL euro			594'922,88
				594'922,88
	----- -----			
	A R I P O R T A R E			

