



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1133 del 7/10/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°365 del 6/10/2014

Oggetto: Lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico-CIG: 42420645F3 – CUP F33E12000000002. Modifica tracciato.

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di ottobre alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

Di approvare la modifica del tracciato del collettore "1" da realizzare nell'ambito dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico, come da planimetria allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

Il Capo Settore U.T.C.
f.to Arch. Francesco Lo Nobile

Premesso che:

con determinazione n.333 del 20/9/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*, per un importo complessivo di €.1.800.000,00 di cui €.1.263.384,11 per lavori, finanziato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente con D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5/4/2012 Reg.n.1 fg.n.31, con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il finanziamento di €.1.782.329,33;

con determinazione del dirigente n°144 del 31/5/2012 sono state scelte le modalità di gara ed è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.16677 del 23/7/2012, ai sensi dell'art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, è stata trasmessa all'U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

l'U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dai verbali in data 5, 6, 7,14 settembre 2012 e 13 febbraio 2013, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi, in via provvisoria, la ditta CO.MA.CA. srl che ha offerto un ribasso del 26,9641%;

Considerato che:

in data 15 marzo 2013 prot.6392 è stato notificato ricorso innanzi al T.A.R. per la Sicilia- Palermo, promosso dall'A.T.I. tra le imprese Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop., risultata seconda in graduatoria nelle gara in argomento, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei verbali di gara del 5,6,7 e 14 settembre 2012 e del verbale di riapertura del 13 febbraio 2013;

a conclusione del procedimento il TAR di Palermo ha emesso sentenza n.2078 del 5 novembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso e per l'effetto annullato l'aggiudicazione impugnata;

nella suddetta sentenza era stabilito l'obbligo per l'amministrazione di riprendere il procedimento di aggiudicare i lavori di che trattasi alla parte ricorrente (A.T.I. Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop.).

con determinazione n.349 del 10/12/2013 i lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* sono stati aggiudicati all'ATI Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop. per l'importo di €.925.975,03 al netto del ribasso del 26,9628%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

in data 27/3/2014 è stato stipulato contratto Rep.n°17, registrato a Licata il 1 aprile 2014 al n.53 Serie 1°;

in data 6/5/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data 30/5/2014 e sono in avanzato stato di realizzazione;

Dato atto che:

il piano particellare di esproprio allegato al progetto approvato prevedeva l'occupazione di una serie di particelle, tutte ricadenti all'interno del foglio 10, tra cui la particella 1433;

è stato regolarmente avviato il procedimento espropriativo, ai sensi del Testo Unico delle Espropriazioni DPR 327/2001, e ad oggi siamo nella fase di immissione in possesso delle aree interessate;

con nota 29712/2014 la D.L. ha messo in evidenza una lieve incongruenza tra il tracciato di progetto che individua le particelle attraversate dal collettore "1" ed il procedimento espropriativo in corso, poiché anziché per la part.1433 il procedimento è stato avviato per la limitrofa particella 2224;

Atteso che :

allo stato attuale, nella fase in cui si trovano i lavori e nella considerazione che il completamento del collettore "1" riveste carattere di urgenza per l'approssimarsi delle piogge, risulta essere più ragionevole modificare leggermente il percorso del collettore che comunque interessa per la gran parte viabilità esistente, piuttosto che avviare un procedimento espropriativo ex novo per la particella 1433;

la situazione attuale del procedimento, non consente di eseguire i lavori secondo le originarie previsioni di progetto, che, comunque, la lieve modifica del tracciato originario del collettore "1", non può ritenersi variante in corso d'opera, essendo nella facoltà della Direzione Lavori disporre interventi per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati alla fattibilità e funzionalità dell'opera;

Visto:

il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. art.132;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, art.161 ;
la nota prot.29712/2014 del Direttore dei Lavori con allegate planimetrie di progetto e di modifica;

PROPONE

Di approvare la modifica del tracciato del collettore "1" da realizzare nell'ambito dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico, come da planimetria allegata alla presente.

f.to Il R.U.P.
 Arch. Fabio Nicoletti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme stralcio dell'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 8/10/2014

Il Funzionario Incaricato
Grazia Farraguto